

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA		Contratada CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR Contrato nº: 007/2021							
RECURSO FEM - GOVERNO DO ESTADO									
Localização NOVA GAMELEIRA - SEDE DO MUNICÍPIO - GAMELEIRA /PE					Tomada de Preço: Processo Licitatório:		006/2021 029/2021		
Objetivo PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS									
N ° do BM 8		Data da emissão 03/11/2022			Valor do contrato R\$ 318.037,44		Valor da medição R\$ 23.721,33		
Início da Obra 12/02/2022		Termo da Obra 12/02/2023			Período de 21/10/2022 até 03/11/2022				
Discriminação dos Serviços									
Item	do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade Medido no Período		Financeiro Acumulado incluindo o Período		
							Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	355,79	8,00		8,00	2.846,32	-	2.846,32
	TOTAL					-	2.846,32	-	2.846,32
2.0	RUA JOÃO FAUSTINO DOS SANTOS								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	0,09	1.311,00		661,80	117,99	-	59,56
2.2	PAVIMENTAÇÃO								
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	68,83	1.311,00		661,80	90.236,13		45.551,69
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	42,53	443,00		229,30	18840,79		9752,13
	TOTAL					-	109.194,91	-	55.363,38
3.0	RUA ALVARO PINTO RIBEIRO								

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Unitário	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,09	268,05		248,45	24,12	-	22,36
							-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO						-	-	-
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	68,83	268,05		248,45	18.449,88	-	17.100,81
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,53	85,60		84,60	3.640,57	-	3.598,04
	TOTAL					-	22.114,57	-	20.721,21
							-	-	-
4.0	RUA PROJETADA 01						-	-	-
							-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,09	872,68		872,42	78,54	-	78,52
							-	-	-
							-	-	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO						-	-	-
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	68,83	872,68		872,42	60.066,56	-	60.048,67
4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,53	166,97		166,97	7.101,23	-	7.101,23
	TOTAL					-	67.246,33	-	67.228,42
							-	-	-
5.0	RUA PEDRO FRANCISCO GOMES						-	-	-
							-	-	-
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,09	284,28	201,95	201,95	25,59	18,18	18,18
							-	-	-
							-	-	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO						-	-	-
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	68,83	284,28	201,95	201,95	19.566,99	13.900,22	13.900,22
5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,53	100,63	79,00	79,00	4.279,79	3.359,87	3.359,87
	TOTAL					-	23.872,37	17.278,27	17.278,27

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
			Unitário	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
							-		
6.0	RUA JOÃO MENDES						-		
							-		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-		
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m ²	0,09	1.113,48	44,89	1.057,35	100,21	4,04	95,16
							-		
6.2	PAVIMENTAÇÃO						-		
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	68,83	1.113,48	44,89	1.057,35	76.640,83	3.089,78	72.777,40
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	42,53	376,72	78,75	338,55	16.021,90	3.349,24	14.398,53
	TOTAL						92.762,94	6.443,06	87.271,09
	TOTAL GERAL						318.037,44	23.721,33	250.708,69